

Facture FA2026-000089

Date facturation : 25/06/2026
Date échéance : 26/06/2026
Code client : CU2308-00003
Réf. commande : SO2604-0068 / 30/04/2026

Émetteur

The Main Office
1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

SOMEF TUNISIE
Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig
2033 Megrine Z.I.

Numéro TVA: 0046110D

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Remise spéciale	19%	-2 909,860	1		-2 909,860
**********TRAVAUX DE DEPOSE**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
Dépose d'une UTA-7 / Zone de Montage (Forfait)	19%	522,500	1		522,500
Dépose d'une UTA-7 / Zone de Montage côté laboratoire (Forfait)	19%	1 045,000			Option
Dépose de l'installation CVC du Laboratoire (Forfait)	19%	1 045,000	1		1 045,000
Dépose de l'installation CVC du Bureau Méthode (Forfait)	19%	1 045,000	1		1 045,000
Dépose de l'installation CVC du Bureau Maintenance (Forfait)	19%	522,500	1		522,500
Dépose du réseau hydraulique	19%	1 567,500	1		1 567,500
**********CIRCULATION D'EAU**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
-----Tuyauterie en PPR-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Ø20, Le mètre linéaire	19%	31,350	3		94,050
Ø25, Le mètre linéaire	19%	36,575	6		219,450
Ø32, Le mètre linéaire	19%	47,025			Option
Ø40, Le mètre linéaire	19%	67,925	30		2 037,750
Ø50, Le mètre linéaire	19%	78,375	15		1 175,625
Ø63, Le mètre linéaire	19%	88,825	25		2 220,625
Ø75, Le mètre linéaire	19%	104,500	20		2 090,000
Ø90, Le mètre linéaire	19%	141,075	50		7 053,750
-----Tuyauterie en PVC Condensat-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Ø32, Le mètre linéaire	19%	26,125	75		1 959,375
-----Appareils de mesures, de contrôle et de sécurité-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Thermomètre (U)	19%	261,250	8		2 090,000
Manomètre (U)	19%	261,250	8		2 090,000
-----Robinetterie et accessoires-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
/*/*/*Vannes à passage directe/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
DN 15, L'unité	19%	57,475	2		114,950
DN 20, L'unité	19%	67,925	2		135,850
DN 25, L'unit	19%	88,825			Option
DN 32, L'unité	19%	104,500	4		418,000



Facture FA2026-000089

Date facturation : 25/06/2026
Date échéance : 26/06/2026
Code client : CU2308-00003
Réf. commande : SO2604-0068 / 30/04/2026

DN 40, L'unité	19%	156,750	2		313,500
DN 50, L'unité	19%	235,125	2		470,250
DN 63, L'unité	19%	261,250			Option
/*/*/*Robinet à soupape de réglage/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
DN 15, L'unité	19%	130,625	1		130,625
DN 20, L'unité	19%	156,750	1		156,750
DN Ø25, L'unité	19%	209,000			Option
DN 32, L'unité	19%	287,375	2		574,750
DN 40, L'unité	19%	365,750			Option
DN 50, L'unité	19%	418,000	1		418,000
DN 63, L'unité	19%	444,125			Option
/*/*/*Robinet de vidange/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
DN 20, L'unité	19%	67,925	5		339,625
/*/*/*Filtre à tamis/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
DN 15, L'unité	19%	78,375	1		78,375
DN 20, L'unité	19%	88,825	1		88,825
DN 25, L'unité	19%	104,500			Option
DN 32, L'unité	19%	156,750	2		313,500
DN 40, L'unité	19%	209,000			Option
DN 63, L'unité	19%	365,750			Option
/*/*/*Manchons anti-vibratiles (type en élastomère)/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
DN 15, L'unité	19%	88,825	1		88,825
DN 20, L'unité	19%	104,500	1		104,500
DN 25, L'unité	19%	135,850			Option
DN 32, L'unité	19%	182,875	2		365,750
DN 40, L'unité	19%	209,000			Option
DN 63, L'unité	19%	313,500			Option
/*/*/*Purgeurs automatiques/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
Purgeur automatique - DN25	19%	156,750	2		313,500
**********EMISSION - VENTILATION**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
Unité terminale de traitement d'air de type plate ou ventilo-convecteur de type gainable P. Frig. Totale = 17 000 W P. Sensible = 8 200 W Débit de soufflage = 3 500 m3/h Débit d'air neuf = 550 m3/h Pression disponible Minimale : 200 Pa	19%	5 583,380	2		11 166,760
Unité terminale de traitement d'air de type plate ou ventilo-convecteur de type gainable P. Frig. Totale = 16 700 W	19%	5 225,000	1		5 225,000
Unité terminale de traitement d'air de type plate ou ventilo-convecteur					



Facture FA2026-000089

Date facturation : 25/06/2026
Date échéance : 26/06/2026
Code client : CU2308-00003
Réf. commande : SO2604-0068 / 30/04/2026

de type gainable P. Frig. Totale = 13 000 W	19%	3 657,500			Option
Unité terminale de traitement d'air de type plate ou ventilo-convecteur de type gainable P. Frig. Totale = 6000 W	19%	1 567,500	1		1 567,500
Unité terminale de traitement d'air de type plate ou ventilo-convecteur de type gainable P. Frig. Totale = 3000 W	19%	1 567,500	1		1 567,500
-----Caisson d'air neuf-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Débit : 1100 m3/h / Pression Disponible : 150 Pa (U)	19%	2 612,500	1		2 612,500
Débit : 200 m3/h / Pression Disponible : 100 Pa (U)	19%	1 306,250	1		1 306,250
-----Réseaux d'air-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Gaine rectangulaire en acier galvanisé (M²)	19%	193,325	35		6 766,375
-----Gaine circulaire-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
/*/*/*Gaine calrotifugée/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
Ø125, Le mètre linéaire	19%	78,375			Option
Ø250, Le mètre linéaire	19%	99,275	40		3 971,000
Ø315, Le mètre linéaire	19%	130,625	10		1 306,250
/*/*/*Gaine non calrotifugée/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
Ø125, Le mètre linéaire	19%	52,250	11		574,750
Ø160, Le mètre linéaire	19%	62,700	18		1 128,600
Ø 250, Le mètre linéaire	19%	47,025	31		1 457,775
Ø315, Le mètre linéaire	19%	130,625	1		130,625
Ø400, Le mètre linéaire	19%	156,750	3		470,250
Gaine circulaire flexible Ø250	19%	47,025	11		517,275
-----Registre de réglage manuel-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Ø 125, L'unité	19%	182,875	2		365,750
Ø160, L'unité	19%	209,000			Option
Ø250, L'unité	19%	261,250	12		3 135,000
Grilles de reprise à barres frontales fixes, 1000 x 600 mm (U)	19%	888,250	2		1 776,500
Diffuseurs carré de soufflage, 375 x 375	19%	470,250	12		5 643,000
-----Grille de prise d'air neuf-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Diamètre 250 mm (U)	19%	313,500	1		313,500
Diamètre 315 mm (U)	19%	477,273			Option
Diamètre 400 mm (U)	19%	470,250	1		470,250
**********CALORIFUGE, PEINTURE ET REPÉRAGE**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
-----Calorifuge des conduits aérauliques-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Gaine rectangulaire (M²)	19%	52,250	35		1 828,750
Points particuliers de l'installation (calorifuge et protection), L'ensemble	19%	5 225,000	1		5 225,000



Facture FA2026-000089

Date facturation : 25/06/2026
Date échéance : 26/06/2026
Code client : CU2308-00003
Réf. commande : SO2604-0068 / 30/04/2026

Peinture, l'ensemble Peinture de toutes les parties métalliques des installations (supports, etc…) et parties installées à l'extérieur et matériel peint d'origine et abîmé sur chantier par deux couches de peinture anti-rouille et peinture de finition.	19%	2 612,500	1		2 612,500
-----Repérage-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
FODEC	19%	910,000	1		910,000
Circuits aérauliques et hydrauliques (FF), l'ensemble	19%	2 612,500	1		2 612,500

Conditions de règlement: Règlement à la livraison

Total HT	91 910,000
Total TVA 19%	17 462,909
Timbre fiscal	1,000
Total TTC	109 373,909
Payé	0,000
Avoirs ou excédent reçu	109 372,900
Reste à payer	1,009

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/07/2026	109 372,900	Avoir	AV2026-000004